

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**  
**«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 (Α' ΦΑΣΗ)»,**  
**α/α ΕΣΗΔΗΣ: 204028**

**2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Αθήνα στις 23.11.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Υγείας (Μακεδονίας 6 – 8), η Επιτροπή Διαγωνισμού **(Ε.Δ.)** του έργου :

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 (Α' ΦΑΣΗ)», η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. Α3α/οικ.57929/31.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΦΔ465ΦΥΟ-7Κ6) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπ. Υγείας, αποτελούμενη από τους:

- 1 Ευαγγελία Μουσούρου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της Δ/σης. Τεχν. Υπηρ. του Υπ. Υγείας, ως πρόεδρος,
- 2 Δημήτριος Παπαγεωργίου, Πτυχ. Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ της Δ/σης. Τεχν. Υπηρ. του Υπ. Υγείας, ως τακτικό μέλος,
- 3 Ελένη Μήντση, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ της Δ/σης. Τεχν. Υπηρ. του Υπ. Υγείας, ως τακτικό μέλος,

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του παραπάνω έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 204028).

Η πρόεδρος αρχικά αφείρεσε τη διαχείριση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής **(Α.Α.)**, έτσι ώστε να αποσφραγιστούν οι προσφορές, όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Στη συνέχεια, πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση η Επιτροπή έλαβε γνώση του καταλόγου συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχθη αυτόματα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος είναι αναρτημένος στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές:

<b>A/A</b>	<b>Επωνυμία Προσφέροντα</b>	<b>Χρόνος Υποβολής προσφοράς</b>
1	ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	21/11/2023 08:38:44
2	Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ	21/11/2023 10:50:12

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών φορέων, όπως αναγράφεται στο άρθρο 4.1. της Διακήρυξης.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

1)Ο οικονομικός φορέας «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», παρέλειψε να προσκομίσει είτε την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο. Κατά συνέπεια η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 72 του ν.4412/2016.

2)Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», υπέβαλε την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και

πιστοποιήθηκε η εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής e-191949/21.11.2023 μέσω της ιστοσελίδας [www.validate.tmede.gr](http://www.validate.tmede.gr).

Σε συνέχεια του ανωτέρου έλεγχου, στις 24.11.2023 η Ε.Δ. συνέταξε πρακτικό στο οποίο εισηγήθηκε στην αναθέτουσα αρχή την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως απαράδεκτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και το υπέβαλλε στην αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ως «εσωτερικό».

Με τη με αρ. πρωτ. Α3α/Γ.Π.οικ.64104/30.11.2023 απόφαση της αναθέτουσας αρχής εγκρίθηκε το από 24.11.2023 1<sup>ο</sup> πρακτικό της Ε.Δ. και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως απαράδεκτη.

Μετά το πέρας της προθεσμίας («δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία», παρ. 4.3 της διακήρυξης), για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. Α3α/Γ.Π.οικ.64104/30.11.2023 απόφασης της Α.Α., η Ε.Δ. συνεδρίασε στις 20.12.2023, και πληροφορήθηκε από την Α.Α. ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή από τον οικονομικό φορέα «ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ακολουθως, η Ε.Δ.:

- Διαβίβασε τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον εν λόγω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	ΑΑ Προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα	Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)	Δαπάνη έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) (€)
1	307090	Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ	2.235.683,89	1.761.414,30

- Η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την οικονομική προσφορά, την πληρότητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι της τεχνικής προσφοράς), που υποβλήθηκαν από τον οικ. φορέα «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ». Η τεχνική προσφορά ελέγχθηκε με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά (πίνακας συμμόρφωσης), χωρίς βαθμολόγηση (άρθρο 50 παρ.4 του Ν.4412/2016).
- Από τον ανωτέρω έλεγχο, η Ε.Δ. κατέληξε ότι πρέπει να υποβληθούν, να συμπληρωθούν, και να αποσαφηνιστούν οι πληροφορίες που αναγράφονται στο ΕΕΕΣ, στην τεχνική προσφορά και στον πίνακα συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης, το σχόλιο 72 της διακήρυξης του έργου του θέματος και το άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
- Μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ η Ε.Δ. απέστειλε στις 20.12.2023 Πρόσκληση στον οικ. φορέα «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής και την 08.01.2024, προκειμένου να υποβληθούν, να συμπληρωθούν, και να αποσαφηνιστούν πληροφορίες που εμφανίστηκαν ελλειπίες, όπως προέκυψε από τον έλεγχο της συνεδρίασης της Ε.Δ.

στις 20.12.2023, «εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος»,

Συγκεκριμένα, ζητηθήκαν από τον οικ. φορέα «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ»:

- 1)** Να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται ότι:
- α) Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, η οποία να επιβάλλει στη εταιρεία αποκλεισμό από διαδικασίες σύμβασης.
  - β) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ.1,2 και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

Η ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ζητήθηκε προκειμένου να καταστούν σαφή τα αναγραφόμενα του οικ. φορέα, στο τεύχος δικαιολογητικών ΕΕΕΣ στο πεδίο: «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού».

- 2)** Στο τεύχος της τεχνικής έκθεσης της αρχιτεκτονικής μελέτης της προσφοράς του:
- να αναφερθεί η προσφορά της εταιρείας σχετικά με τον «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»,
  - να γίνει διόρθωση του τίτλου κεφ. 2.3 στο εδάφιο που αναφέρεται στο καταφύγιο.

- 3)** Να δηλωθεί η απάντηση της εταιρείας στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», όσον αφορά τον ΤΟΜΟ Γ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Ο οικονομικός φορέας «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα στην από 20.12.2023 «Πρόσκληση παροχής διευκρινίσεων» στις 08.01.2024, ως εξής:

1. προσκόμισε την ζητούμενη Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,
2. προσκόμισε το τεύχος της τεχνικής έκθεσης της αρχιτεκτονικής μελέτης της προσφοράς του.
3. δεν δήλωσε τη συμμόρφωσή του στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», αφήνοντας κενό το πεδίο Χρονοδιάγραμμα (ανά ημερολογιακή ημέρα), δηλαδή: **δεν ανταποκρίθηκε στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, «το Χρονοδιάγραμμα να συνταχθεί ανά ημερολογιακή ημέρα» σύμφωνα με τη σελ.6 του τεύχους «Κανονισμός Μελετών».**

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού στις συνεδριάσεις των 10.01.2024 και 11.01.2024 ολοκλήρωσε τον έλεγχο της πληρότητας και συμφωνίας των μελετών (ήτοι της τεχνικής προσφοράς), που υποβλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», **διαπιστώνοντας τη μη συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς σε αυτά.**

Από τον έλεγχο προέκυψε, ότι τα υποβαλλόμενα τεύχη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», δεν πληρούν τις απαιτήσεις του τόμου Γ: «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» του συμβατικού τεύχους «Κανονισμός Μελετών», επειδή δεν έχουν υποβληθεί τα τρία (3) διακριτά τεύχη που απαιτούνται από αυτόν.

Αναλυτικά, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα στην προσφορά του οικ. φορέα ως προς τον τόμο Γ:

#### **A) Υποφάκελος: «Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης και κατασκευής»:**

- Στο συμβατικό τεύχος «Κανονισμός Μελετών» αναγράφεται ότι απαιτείται να υποβληθεί **υποφάκελος** «Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης»: «Το αρχείο αυτό θα περιλαμβάνει τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης και κατασκευής για την τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος του έργου, στην οποία θα παρουσιάζεται η **ανάλυση του σε πακέτα εργασίας (WBS)** και θα προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που θα αντιστοιχούν στο χαμηλότερο επίπεδο, **με περιγραφή των αλληλουχιών- αλληλεξαρτήσεων τους**».
- Η αναγκαιότητα διεξοδικής ανάλυσης επισημαίνεται και στο συμβατικό τεύχος «Τεχνική έκθεση», κεφ. Α.1.1 στο οποίο αναγράφεται ότι: **«Επισημαίνεται ότι επειδή το κτίριο λειτουργεί κανονικά, απαιτείται από πλευράς Ανάδοχου πλήρης συντονισμός στην χρονική αλληλουχία εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών».**

Το τεύχος «Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας μελέτης και κατασκευής» για την τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος του έργου, στην οποία θα παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, η ανάλυση του σε πακέτα εργασίας (WBS) **δεν έχει προσκομιστεί.**

#### **B) Υποφάκελος: «Χρονοδιάγραμμα»**

Το «Χρονοδιάγραμμα» που έχει υποβάλλει ο οικ. φορέας:

- Δεν έχει συνταχθεί ανά ημερολογιακή ημέρα, όπως απαιτείται.
- Δεν αποτυπώνονται **όλες** οι εργασίες.  
Ενδεικτικά: η «Διερευνητική εργασία για τον προσδιορισμό του λίθινου υλικού των προσόψεων» σελ. 20 τεχνικής έκθεσης της αναθέτουσας αρχής δεν έχει συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα.
- Δεν προσδιορίζεται η κρίσιμη διαδρομή του έργου.

#### **Γ) Υποφάκελος:**

Το υποβαλλόμενο τεύχος της προσφοράς του οικ. φορέα:

##### **«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»:**

- αποτελεί μια θεωρητική ανάλυση για το πώς θα έπρεπε να τεκμηριώνεται διεξοδικά ο χρονικός προγραμματισμός ενός δημοσίου έργου. Τεκμηρίωση για το δημοπρατούμενο έργο, με συγκεκριμένη αναφορά στις εργασίες του δημοπρατούμενου έργου, στην παρούσα προσφορά δεν υφίσταται.
- η πλειονότητα των «πληροφοριών που θα έπρεπε να προσφέρονται στο γράφημα», όπως περιγράφονται στη σελ. 2 της αιτιολογικής έκθεσης του οικ. φορέα δεν αποτυπώνονται στο υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα.
- στη σελ. 4 της αιτιολογικής έκθεσης του οικ. φορέα αναγράφεται ότι: **«Ο απαιτούμενος χρόνος πραγματοποίησης της κάθε δραστηριότητας εκτιμήθηκε με βάση την προσμετρούμενη ποσότητα εκάστης, τις συνθήκες που επικρατούν στο έργο, την εμπειρία και δεξιοτεχνία του εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού και ειδικότερα σε εξειδικευμένες εργασίες υδραυλικών έργων,.... ».**

Είναι προφανές, ότι το έργο που δημοπρατείται δεν είναι υδραυλικό.

- στη σελ.4, κεφ. «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ», αναγράφεται ότι: **«...για την εκτέλεση του έργου και που αναλυτικά παρουσιάζεται σε αντίστοιχο τεύχος του Προγράμματος Ποιότητας, στην βάση του προγράμματος...»**, το οποίο στην παρούσα προσφορά δεν έχει υποβληθεί.

- Στην σελ. 2, αναφέρεται ότι «Ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών για την κατασκευή του παρόντος έργου είναι απαραίτητος λόγω της εκτέλεσης του έργου εντός κατοικημένης περιοχής, των δυσκολιών που απορρέουν από την θέση του έργου (δρόμοι με πυκνή κυκλοφορία οχημάτων και κατοίκων) και της φύσεως των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν».

**Στο εν λόγω χωρίο, θα έπρεπε να καταγραφεί και να ληφθεί ως καθοριστική και ιδιαίτερης βαρύτητας παράμετρος χρονικού προγραμματισμού, το γεγονός, ότι το κτίριο είναι σε λειτουργία και ότι ο προγραμματισμός των εργασιών που θα εκτελεστούν δεν θα εμποδίζουν τη αδιάλειπτη λειτουργία του Υπουργείου.**

Με βάση τα παραπάνω το υποβαλλόμενο τεύχος της προσφοράς του οικ. φορέα: «**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**», δεν «τεκμηριώνει με επιστημονικά αποδεκτό τρόπο την αντικειμενικότητα του σχεδιασμού, δεν προσδιορίζει τον κίνδυνο αποκλίσεων» του εν λόγω έργου, **με σαφήνεια**, όπως απαιτείται από τον «Κανονισμό Μελετών», (σελ. 6).

Συνεπώς, τα υποβαλλόμενα τεύχη της προσφοράς «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» και «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», δεν διασφαλίζουν την εμπρόθεσμη και συντονισμένη εκτέλεση του έργου, απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία προδιαγράφεται εκτενώς στον «**Κανονισμό μελετών**», αλλά και στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης.

Το θέμα του χρονικού προγραμματισμού είναι κρίσιμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εν λόγω κτίριο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας σε λειτουργία.

**Συμπερασματικά**, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνοντας:

A) τη μη συμμόρφωσή του οικονομικού φορέα «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»,

B) τη μη πληρότητα και συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του οικ. φορέα «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», ως προς τις απαιτήσεις του τόμου Γ του «Κανονισμού μελετών»,

κατέληξε ότι **δεν πληροί** τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον Κανονισμό Μελετών Έργου (άρθρο 50 ν. 4412/2016).

#### **Κατόπιν των ανωτέρω:**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη του οικονομικού φορέα: «Π ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΤΟΕΕΕΕ με δτ ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός απέβη άγονος, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών όλων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016,

και η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα προτείνει την ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 (Α' ΦΑΣΗ)», (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 204028).

**Αθήνα, 11.01.2024**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Η Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

EVANGELIA MOUSOUROU  
11/01/2024 09:59

DIMITRIOS PAPAGEORGIOU  
11/01/2024 09:46



**Ευαγγελία Μουσσούρου**

**Δημήτριος Παπαγεωργίου**

**Ελένη Μήντση**

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός